

## **Oddelenie výstavby ÚP a ŽP**

### **Komentár k plneniu rozpočtu stav k 31.12. 2007.**

#### **Položka č.1**

##### **Rekonštrukcia Námestia slobody v Starej Turej**

Rozpočet 595 236,00 Sk. Plnenie **595 233,5 Sk** –Plnenie pozostáva z faktúry za dodávku a montáž svetelných valcov a montáž autobusových prístreškov. Z tejto položky boli hradené faktúry od rôznych malých subdodávateľov Technických služieb m.p.o. Stará Turá, ktoré realizovali sadové úpravy podľa schváleného projektu zelene. Stavba bola zaradená do majetku mesta v celkovej nadobúdacej hodnote 20 414 079,36 Sk dňa 19. 9. 2007.

Poznámka: Do plnenia nie sú zahrnuté úroky z úveru (riadok 34) vo výške 449 929,10 Sk.

#### **položka č.2**

##### **Kompostáreň mesta Stará Turá (stredisko separovaného odpadu Tehelňa).**

Rozpočet 5 387 613 Sk. Plnenie **495 397 Sk**. Na túto akciu nám poskytlo MŽP SR nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov to je 11 348 078,70 Sk, pričom z rozpočtu mesta Stará Turá sa budeme podieľať 5 % z celkových oprávnených nákladov to je 597 267,30 Sk. Plnenie pozostáva z platby firme CP consult za úspešnosť projektu, búracie práce násypka, hydrogeologický prieskum a prepracovanie PD.

#### **položka č.3**

##### **Rekonštrukcia stoky „D“ – ul. Mýtna**

Rozpočet 9 794 719 Sk. Plnenie **0 Sk**.

Realizácia tejto investičnej akcie je podmienená získaním dotácie z fondov EÚ. Na Enviromentálny fond bola zaslaná žiadosť o dotáciu zaevidovaná 31.10. 2005 a opakovane v októbri 2006 a obnovená bola v 10/2007.

#### **položka č.4**

##### **„Prekládka kanalizácie z autoservisu“**

Rozpočet 400 000 Sk. Plnenie **371 945 Sk**. Plnenie pozostáva z preplatenia faktúry za stavebné práce dodávateľovi stavby firme AQUA Kubiš podľa ZoD realizáciu. Akcia bola skolaudovaná 12.12. 2007.

#### **Položka č.5**

##### **Rozšírenie cintorína na ul. Husitskej Stará Turá**

Rozpočet 1 739 000,00 Sk. Plnenie **7 200 Sk**. Plnenie pozostáva z preplatenia faktúr za vypracovanie projektu bilancie skrývky (potrebné v trvalému vyňatiu z PPF) o vypracovanie odborného stanoviska. Zatiaľ je vybavené územné rozhodnutie. Akcia je v štádiu vybavovania stavebného povolenia. Realizácia započne v roku 2008.

#### **Položka č.6**

##### **ÚPD Mesta Stará Turá - zmeny**

Rozpočet 500 000 Sk. Pri zmene rozpočtu bola táto položka presunutá do rozpočtu majetkového oddelenia.

#### **Položka č.7**

##### **Prestavba a modernizácia ZŠ na ul. Komenského - projekt**

Rozpočet 997 000 Sk. Plnenie **492 000 Sk** – pozostáva z faktúry za polohopisné a výškopisné zameranie celého areálu školy a preplatenia zálohovej platby podľa ZoD č. 332/2007/P na

vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a platby za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.

#### **Položka č.8**

##### **Parkovisko pri bytovom dome s č. 3265**

Rozpočet 2 000 000 Sk. Plnenie **92 670 Sk.** Plnenie pozostáva z preplatenia faktúr za polohopisné a výškopisné zameranie územia a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. Akcia je pripravená na realizáciu v roku 2008.

#### **položka č.9**

##### **Pasport miestnych komunikácií mesta Stará Turá**

Rozpočet 0 Sk. Plnenie 0 Sk Pri zmene rozpočtu bola táto položka presunutá do rozpočtu majetkového oddelenia.

*Investičné akcie zaradené do rozpočtu v rámci I. zmeny rozpočtu..*

#### **Položka č.10**

##### **Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej**

Rozpočet :56 700 Sk. Plnenie **78 200 Sk.** Plnenie pozostáva z platieb za geodetické zameranie polohopis + výškopis a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. V súčasnosti zabezpečujeme vyjadrenia k stavebnému povoleniu. Prekročenie plánovaných rozpočtových nákladov bolo z dôvodu požiadavky okresného dopravného inšpektora – dopracovať projekt verejného osvetlenia.

#### **Položka č.11**

##### **Parkovisko pri r.k. kostole (pri drogérii)**

Rozpočet: 13 700 Sk.

Plnenie **13 700 Sk.** Plnenie pozostáva z platieb za geodetické zameranie polohopis + výškopis.

Pri zabezpečovaní podkladov pre projektanta, oddelenie výstavby ÚP a ŽP zadalo vypracovať polohopis a výškopis územia všetkých parkovísk. Nakoľko doposiaľ nebola uzatvorená dohoda s rím. kat. cirkvou o trvalom prenájme plochy, vypracovanie projektu sa odkladá na neurčito.

#### **Položka č.12**

##### **Parkovisko na ul. Hurbanovej Stará Turá**

Rozpočet 91 670 Sk

Plnenie: **113 170 Sk** pozostáva z preplatenia faktúry za geodetické zameranie terénu polohopis + výškopis a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. Prekročenie plánovaných rozpočtových nákladov bolo z dôvodu požiadavky okresného dopravného inšpektora – dopracovať projekt verejného osvetlenia.

#### **Položka č.13**

##### **Meštianka – prestavba ZŠ**

Rozpočet pôvodný :0 Sk. Plnenie **0 Sk.** Listom zo dňa 3.7. 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR nám oznámilo, že táto akcia bola zaradená do zásobníka projektov, ale pre nedostatok finančných prostriedkov nieje možné projekt podporiť.

**Položka č.14**

**Kanalizácia mesta Stará Turá, stoka K**

Rozpočet 8 800 000 Sk. Plnenie: **8 799 276,80 Sk** pozostáva z platby za vypracovanie projektu dopravného značenia, vytýčenia sietí a preplatenia realizačných prác. Akcia bola skolaudovaná 12.12. 2007.

**Položka č.15**

**Prístrešok posypového materiálu Technoturu – Skladová budova**

Rozpočet 351 533,50 Sk.

Plnenie **351 533,50 Sk**. Táto investičná akcia bola odovzdaná v 12/2006. Čiastka 351 533,50 Sk predstavuje faktúru, ktorej úhrada sa uskutočnila až 3.1. 2007.

**Riadok 34: úroky z úverov**

Rekonštrukcia Námestia slobody v Starej Turej .....**449 929,10 Sk**

V Starej Turej dňa 11.3.2008

spracoval: Ing. Vlado

schválila: Ing. Mináriková