

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

k Zmluve o dielo č. 23/OSR/HLZ/2025
uzavretej dňa 3. 4. 2025

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Stará Turá
Sídlo:	Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Štatutárny orgán:	PharmDr. Leopold Barszcz – primátor mesta Stará Turá
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK6702000000000020622202
IČO:	00312002
DIČ:	2020381990
Osoby oprávnené rokovať:	PharmDr. Leopold Barszcz – primátor mesta Stará Turá
Všeobecný kontakt:	+421 32 746 1611, msu@staratura.sk , ÚPVS: E0005587930
Kontaktné osoby:	Mgr. Jana Potfajová, vedúca oddelenia OSRI, projektová manažérka, +421 915 984 307, jana.potfajova@staratura.sk

d ďalej v texte len "objednávateľ"

2. ZHOTOVITEĽ:

Názov:	TRANSTAV TT s.r.o.
Sídlo:	Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava
Zastúpená:	Viktor GAŽO – konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK94 1100 0000 0029 4103 3962
IČO:	44082371
DIČ:	2022579009
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2022579009
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21726/T
Osoby oprávnené rokovať:	Viktor GAŽO, Ing. Juraj ŠUJAN
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:	Viktor GAŽO, Ing. Juraj ŠUJAN
Kontaktné osoby:	Ing. Juraj ŠUJAN, obchodno-technický manažér, +421 904 847 030, juraj.sujan@transtavtt.sk

d ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa **Zmluva o dielo č. 23/OSR/HLZ/2025** uzavretá dňa 3. 4. 2025, a to najmä pokiaľ ide o **termín plnenia**; dôvodom sú **zhotoviteľom nezavinené prekážky** podľa čl. III bod 4 zmluvy.

III. ODÔVODNENIE ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvné strany konštatujú, že časť diela – *SO 01 Bežecký ovál ZŠ Hurbanova ulica, Stará Turá* – nebolo možné riadne dokončiť v pôvodnom termíne do 30. 11. 2025 z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, ktoré objektívne bránia realizácii technologického postupu pokládky športových umelých povrchov a na ne priamo nadväzujúce časti.
2. V období november 2025 došlo opakovane k výskytu:
 - teplôt klesajúcich pod +10 °C,
 - zrážok (dážď, neskôr sneženie),
 - vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu,
 - premrzaniu podkladu.
3. Podľa technologických požiadaviek na pokládku umelých športových povrchov sa práce môžu vykonávať výlučne:
 - pri stabilných poveternostných podmienkach bez zrážok,
 - pri denných teplotách neklesajúcich pod 10 °C,
 - pri relatívnej vlhkosti 40–80 %,
 - ak je teplota podložia minimálne o 3 °C vyššia ako teplota rosného bodu.
4. Nesplnenie týchto podmienok zásadne znižuje životnosť povrchu a predstavuje prekážku, ktorá nie je zavinená zhotoviteľom a zhotoviteľ ju nemohol odstrániť.
5. O nepriaznivých poveternostných podmienkach budú uvedené záznamy v stavebnom denníku, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.
6. Na základe uvedeného ide o objektívnu a nepredvídateľnú okolnosť umožňujúcu zmenu termínu plnenia v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (nepredvídateľné okolnosti bez vplyvu na predmet a cenu plnenia).

IV. ZMENA TERMÍNU PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na **prerušení výkonu prác** na časti diela – *SO 01 Bežecký ovál ZŠ Hurbanova ulica, Stará Turá* odo dňa 28. 11. 2025 do 31. 3. 2026.
2. Práce budú obnovené **1. 4. 2026**.
3. Termín dokončenia diela sa mení nasledovne:
Nový termín dokončenia diela: 30. 4. 2026.
4. Ostatné časti diela, ktoré boli dokončené – *SO 02 Revitalizácia multifunkčného ihriska a SO 04 Revitalizácia asfaltovej plochy v športovom areáli* – zostávajú bez zmeny.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa **nemení cena diela, rozsah prác ani technická špecifikácia**.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a v plnom rozsahu v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávatel' a 1 zhotoviteľ.

V Starej Turej, dňa

V Trnave, dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta Stará Turá

.....
Viktor GAŽO
konateľ spoločnosti TRANSTAV TT, s.r.o.

Prílohy k Dodatku č. 1:

- Príloha č. 1: Výpis zo stavebného denníka o prerušení prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok
- Príloha č. 2: Technologický postup pokládky športových povrchov